



## Gradivo k 7. točki dnevnega reda

Številka: 3510-3/2021-1

Šempeter pri Gorici, 10. 3. 2021

# Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2020

– *informacija*



Šempeter pri Gorici, 10. 3. 2020

## Občinskemu svetu občine Šempeter-Vrtojba

### O B R A Z L O Ž I T E V: POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAHV LETU 2020

#### **0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu- 9.845 €**

Postavka je v letu 2020 realizirana v višini 39,38% glede na veljaven proračun. Izdelala se je projektna dokumentacija. V pridobivanju so projektni pogoji in mnenja. Aktivnosti se nadaljujejo v leto 2021.

NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu

#### **0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba) - 0 €**

Postavka je v letu 2020 realizirana v višini 0 % glede na veljaven proračun. V letu 2020 je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca del gradnje. Izvajalec je bil uveden v delo v mesecu decembru. Takrat se je tudi začela gradnja. Zaključek investicije je planiran v letu 2021. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti EKO sklad.

NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti , večja varnost v prometu

#### **041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto) - 5.014 €**

Postavka je v letu 2020 realizirana v višini 14,33 % glede na veljaven proračun V letu 2020 je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca del gradnje. Izvajalec je bil uveden v delo v mesecu decembru. Takrat se je tudi začela gradnja. Zaključek investicije je planiran v letu 2021. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti EKO sklad.

NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti , večja varnost v prometu

#### **041367 Ureditev opekarniške ulice - 0 €**

V letu 2020 se je pripravilo novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo del PZI. V pridobivanju so pozitivna mnenja mnenjedajalcev. Ureditev ceste je razdeljena na dve faze. Prva faza obravnava odsek od uvoza na HC Vrtojba - Razdrto do uvoza za RC Vrtojba, druga faza pa ostali del ceste do TP Vrtojba. Začetek del prve faze se planira v drugi polovici lete 2021, druga faze v letu 2022.



NAMEN IN CILJI: obnova obstoječe dotrajane makadamske ceste, zagotoviti večjo varnost v prometu in izboljšati življenjski standard

#### **041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik - 335.354 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev komunalne infrastrukture na območju poslovne cone Lavžnik (MK, FK, JR in cesta).

NAMEN IN CILJI: Ureditev javne infrastrukture na območju poslovne cone, razvoj gospodarstva

#### **0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije -29.406 €**

Sredstva na postavki so se porabila za:

- investicijska dokumentacija za športni center
- izdelava PID načrta in geodetskega posnetka za obstoječo FK in MK na območju Lavžnika
- Izdelava projektne dokumentacije idejne zasnove za ureditev parkirišča pri pošti v Šempetru
- Investicijska dokumentacija DIIP za ureditev avtomobilskega parkirišča s plačninskim sistemom ob kamionskem terminalu
- prometna študija mirujočega prometa v centru Šempetra pri Gorici
- elaborat evidentiranja stavbe za združni dom Vrtojba

#### **0416102 Oprema za trim stezo fitness - 20.557 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev platoja in orodji za vadbo na trim stezi.

NAMEN IN CILJI: Nadgradnja obstoječih orodji in obnova poškodovanih orodij za rekreacijo in šport, zagotovitev varne uporabe orodij

#### **0416103 Športni park Šempeter - 81.302 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev novih površin za šport (igrišče za košarko), povečalo se je varnost območja z videonadzorom.

NAMEN IN CILJI: Uresničiti javni interes po novi, manjkajoči športni infrastrukturi na območju občine. S tem se želi pridobiti nove športne površine ter varne, ustrezne prostorske pogoje za izvajanje športnih programov, ki so v javnem interesu.

#### **0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreatijski center Vrtojba s povezavam - 20.017 €**



V letu 2020 se je izvedla JR na poti do parkirišča, uredilo se je plato za parkiranje na Opekarniški cest. Izvedlo se je video nadzor za povečanje varnosti na območju parkirišča za avtodome.

NAMEN IN CILJI: Ureditev javne infrastrukture na območju površin namenjenih za šport, rekreacijo in turizem, razvoj turizma in gospodarstva

#### **0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi - 6.476 €**

Sredstva so bila porabljena za ureditev prostora za druženje.

NAMEN IN CILJI: Ureditev prostora za rekreacijo, šport in druženje.

#### **040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema - 5.679 €**

Postavka je realizirana v višini 14,20 % glede na veljaven proračun. Urejajo so nove površine za shranjevanje koles. Začetek investicije je bil v drugi polovici leta 2020, v letu 2021 se planira zaključek izgradnje nadstrešnice za kolesa z urbano ureditvijo prostora.

NAMEN IN CILJI: Ureditev prostora za kolesarnico in izposojevalnico koles.

#### **060645 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP Vrtojba - 1.333 €**

Predvidena je preureditev uvoza/izvoza na parkirno območje s postavitvijo ramp in sistema za parkiranje. V letu 2020 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljena so bila pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Investicija je planirana v letu 2021.

NAMEN IN CILJ: sistema parkiranja z plačniškim režimom

#### **041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter - 0 €**

Postavka je v letu 2020 realizirana v višini 0 % glede na veljaven proračun.

V letu 2020 se je pripravila strokovna projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba gr. del se planirana po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

#### **0430721 Športni center - 28.599 €**

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 kupila nepremičnino t.j. stavbo HIT Šport center za športno rekreacijsko in ostalo dejavnost. Za potrebe izvedbe novih samostojnih priključkov za vodo, elektriko, plin...in novo ureditev kotlovnice ter sanitarije se je naročilo projektno dokumentacijo. Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta ter



tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. Ureditev se bo nadaljevala v letu 2021.

NAMEN IN CILJ: zadostiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti.

### **Postavka 040406 – Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine**

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanje objektov v lasti Občine ter njihovemu podaljšanju uporabnosti. V letu 2020 so bila opravljena sledeča dela:

- Saniran je del fasade na hranilnici v Vrtojbi
- Barvana so vrata v dvorcu Coronini
- Pri balinišču v Vrtojbi je bilo urejeno odvodnjavanje površinskih voda nastalih ob deževju
- Del strehe na Coroniniju je zamakal in je bilo potrebno to popraviti
- Del fasade Coroninijevega dvorca poškodovane zaradi vlage je bilo potrebno sanirati
- Pred dvorcem Coronini je bilo zaradi prireditev potrebno izdelati nekaj metrov elektrokabelske kanalizacije
- Na stanovanju na Goriški ulici je bilo potrebno zaradi zamakanje strehe sanirati streho in strop v stanovanju.
- Zaradi zamakanja strehe nad hramom združnega doma je bila streha sanirana
- Nadstrešek trgovine Brumat v Vrtojbi ja zamakal zaradi preperelih odtočnih cevi, kar je bilo sanirano
- Pritlični del fasade Združnega doma je bil prebarvan
- Na severnem delu Združnega doma je bil zaradi zaščite vrat izdelan manjši nadstrešek nad vrati
- Na fasadi dvorca Coronini so bile montirane mreže proti golobom
- Ograjni zid pri Združnem domu v Vrtojbi se je zaradi nove ureditve terase dozidal
- Zaradi odvodnjavanja terase pred Združnim domom v Vrtojbi je bila izdelana talna rešetka in priključek na kanalizacijo
- Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati grelec za vodo v dvorcu Coronini
- V pritličju in prvem nadstropju dvorca Coronini je bilo potrebno del prostorov na novo prepleškati



Vrednost opravljenih del je 29. 375,16 EUR.

### **Postavka 040415 Oprema objektov v lasti občine**

Na postavki je dobava in montaža razstavne omare in dobava ročnega paletnega viličarja

Skupna vrednost je 6.438,12 EUR

### **Postavka 041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti**

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje:

- Gozdne poti Sv. Ot, Lamovo in Markova pot
- Popravilo makadama na poti Griči14
- Popravilo poti na Čukljah
- Ureditev gozdne poti Volčja draga- Bazara
- Popravilo poti na parc. 3586/8 na vrtojbenskem polju
- Popravilo poti na parc. 3585/2 na vrtojbenskem polju
- Strojno mulčanje na območju Polje
- Popravilo gozdne poti na parc. 3449/3
- Strojno mulčanje na Markovi poti
- Strojno mulčanje na trim stezi v Vrtojbi

Vrednost del je 21.903,68 EUR

### **Postavka 041205 Vodenje energetskega menagementa in svetovanje**

V opravljena dela spada:

- Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK za leto 2020 in izdelava plana aktivnost za leto 2021
- Izdelano je letno poročilo Trajnostna raba energije
- Izvajanje upravljanja z energijo
- Energetski menagement

Vrednost del je 7.085,56 EUR



## **Postavka 041318 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest**

Sredstva na postavki so porabljeni za:

- Vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin
- Odvodnjavanje
- Ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme
- Cestnih naprav
- Opravljanje zimske službe
- Čiščenje javnih površin
- Vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov
- Asfaltiranje ceste na Sv. Ot
- Izvedba zapore Vrtojbenske ceste pri železniškem prehodu v Šempetru
- Odstranitev plazov na Opekarniški cesti

Skupna vrednost del je 187.867,94 EUR.

## **Postavka 041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti**

- Ureditev poti Pod Laze-Lavžnik
- Popravilo poti na parc. 1196/1 v Vrtojbi
- Popravilo poti in čiščenje jarka na Zapučkih
- Popravilo poti pri bivši karavli na vrtojbenskem polju

Vrednost del je 4.38,40 EUR

## **Postavka 041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov**

Sredstva so porabljeni za :

- Izvedba namakalnega sistema pri cestnem otoku v Vrtojbi
- Zamenjava pokrova jaška pri banki v Šempetru
- Odstranitev borovega prelca ob ulici Ivana Suliča v Podmarku
- Ureditev dala poti do igrišča Pod Laze
- Ravnanje ceste pri obračališču avtobusa v Vrtojbi

Vrednost del je 4.391,37 EUR

## **Postavka 041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo**



Sredstva so porabljena za:

- Izdelava PZI dokumentacije za kolesarsko stezo ob ulici 9. septembra v Vrtojbi
- Izdelava PZI dokumentacije za kanalizacijo po Vrtojbenski cesti med pošto in železnico
- Izdelava strokovnega mnenja glede postavitve hitrostne ovire v Vrtojbi
- Strokovno mnenje-prometna problematika Podmark

Vrednost del je 9.998,65 EUR

### **Postavka 041379 Ureditev vrtojbenske ulice**

V postavki so zajeta dela na podboju pod železnico v Šempetru. Povezana je kanalizacija iz Šempetra proti Vrtojbi in priključena na novo kanalizacijo povezano s čistilno napravo. V letu 2021 se obnovi še kanalizacija in vodovod med železnico in pošto v Šempetru.

Vrednost del je 75.835,85 EUR

### **Postavka 041435 Ureditev krožišča pri Hoferju**

V postavki so stroški, ki so nastali pri izvedbi krožišča Hofer. Zaradi izboljšanja varnosti cestnega prometa smo staro trikrako križišče predelali v krožno križišče. Med opravljenimi deli je izdelana nova meteorna kanalizacija, prestavljen glavni vodovod, urejeno vozišče in postavljena nova javna razsvetljava in deloma urejena kolesarska in pešpot.

Vrednost opravljenih del je 275.420,80 EUR.

### **Postavka 041322 Obnova javne razsvetljave Vrtojba**

Izvedena dela so:

- Popravilo JR na MMP Vrtojba
- Odprava napake na omrežju JR na MMP
- Postavitev nove JR v Ul. 9. september v Vrtojbi
- Premestitev kandelabra v kraju Pod Laze v Vrtojbi
- Zamenjava starih svetilk z LED svetilkami
- Izdelava študije svetilk





Vrednost del je 77.487,41 EUR.

### **Postavka 041323 Obnova javne razsvetljave Šempeter**

Izvedena dela so:

- Postavitev nove JR na Žnideršičevi ulici
- Zamenjava poškodovanega kandelabra v Šempetru
- Izvedba vzdrževalnih elektromontažnih del v Šempetru
- Zamenjava poškodovanega kandelabra na Trgu Ivana Roba
- Postavitev kandelabra pri ekološkem otoku Cvetlična ulica
- Postavitev kandelabra na prehodu za pešce na Žnidarčičevi ulici v Šempetru
- Zamenjava starih svetilk z LED svetilkami

Vrednost del je 80.495,75 EUR

### **Postavka 041533 Investicijsko vzdrževanje(omrežnina) – kanalizacija**

- Izdelava sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Vrtojbi in Šempetru  
Na novo kanalizacijo do čistilne naprave so priključeni občani iz osem ulic.
- Izdelan je PZI za fekalni kanal Na hribu
- Izdelan je IDZ za izboljšave obratovanja zadrževalnega bazena AB v Vrtojbi

Vrednost del je 269.774,12 EUR

### **Postavka 041542 Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj In Zapučk**

Zaradi pogostih poplav v zaselku Čuklje, ki so posledica zalednih vod in neprimerno urejene odvodnje, Da se stanje izboljša so predvideni posegi na obstoječih jarkih. Regulacija celotnega sistema jarkov predvideva dogodke s 100 letno povratno dobo. Rešitve po projektu so razdeljene na več faz. V letu 2020 smo v 1. fazi regulirali jarek J2 med cesto na Čuklje do Zapučk.

Vrednost del je 351.613,63 EUR

### **Postavka 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) – vodovod**

- Kjer je bilo potrebno smo zamenjali vodovodne priključke v Šempetru in Vrtojbi na ulicah kjer smo izvajali tudi kanalizacijske priključke.
- Popravili smo okvarjen vodovod na pokopališču v Šempetru



Vrednost del je 59.031,53 EUR

#### **Postavka 041629 Otroška igrišča, druga igrišča**

- Izdelava temeljev za rokometni gol in nosilec koša za košarko Pod Laze
- Dobava dva kosa gola za rokomet in koša za košarko ne igrišču Pod Laze

Vrednost del je 8.635,34 EUR

#### **Postavka 041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v Vrtcih**

- Dobava pralnega stroja
- Obrezovanje dreves pri vrtcih
- Zamenjava ekspanzijskih posod
- Dobava hladilnika

Vrednost del je 3.325,53 EUR

#### **Postavka 041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema – šola**

- Deloma je sanirana streha telovadnice
- Popravljeni so strehe in nadstreški na OŠ Šempeter in POŠ Vrtojba
- Nabavljen je bojler in toplotna črpalka
- Sanirana je vodna instalacija v razredih, sanitarijah in garderobah
- Opravljena je sanacija centralne kuhinje
- Okrog šole IR so obrezana drevesa
- Zamenjane so ekspanzijske posode

Vrednost del je 82.764,43 EUR

#### **Postavka 041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema – Glasbena šola Šempeter**

- Nabavljena in montirana je oprema za ogrevanje in hlajenje

Vrednost del je 4.797,50 EUR

Pripravila: Boštjan Mavrič in Bogdan Nemec  
Marec, 2021



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na \_\_\_\_ redni seji dne, \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

## S K L E P

1.

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

Številka: \_\_\_\_\_  
Šempeter pri Gorici, \_\_\_\_\_

Župan

mag. Milan Turk