



## Gradivo k 16. točki dnevnega reda

Številka: 3510-0004/2024-1

Šempeter pri Gorici, 26. april 2024

# Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2023

– *informacija*



Šempeter pri Gorici, 6. 5. 2024

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA

### POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH V LETU 2023

---

<b>040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine</b>	<b>93.592 €</b>
---	-----------------

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov v lasti Občine ter njihovemu podaljšanju uporabnosti. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- obnova ograje ekološkega otoka pri pokopališču v Vrtojbi
- popravilo zidu na parceli št. 528/7, k.o. Šempeter
- izvedba zavarovanja objekta ulica 9. sept. v Vrtojbi, št. 33
- gradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo pri šoli v Šempetru
- popravilo opreme v dnevnem centru v Šempetru
- popravilo fasade in pleskanje stanovanja na Vrtojbenski cesti št. 40.
- barvanje fasade zaklonišča v Podmarku
- popravilo strehe po toči Griči 14
- popravilo travnih plošč na dvorišču objekta na Goriški ulici 15 v Šempetru.
- obnova klopi na trgu Ivana Roba v Šempetru
- popravilo ograje ekološkega otoka pri osnovni šoli v Šempetru.
- izdelava informacijske table Eko lux
- izdelava in vgradnja potopnega stebrička
- dobava in montaža opreme krajevni urad Šempeter
- obnova ograje in vrat pri stanovanju Vrtojbenska 40
- popravilo instalacij ogrevanja v dnevnem centru v Šempetru
- izvedba meritev prometa na ulici 6. september v Vrtojbi
- popravilo lesenega mostu nad Vrtojbico v Stjenkovi ulici v Šempetru
- elektroinstalacijska dela ne objektu Vrtojbenska 40 v Šempetru
- dobava in montaža klima naprave v svetniški pisarni v Vrtojbi
- obnova dveh stanovanj v objektu PSO, Ulica prekomorskih brigad v Šempetru
- vzdrževalna dela v prostorih upravne enote v dvorcu Coronini
- sanacija fasade in strehe objekta na parc. št. 2552/2 Ulica 9. septembra v Vrtojbi
- pregled plinske instalacije v dvorcu Coronini in glasbeni šoli v Šempetru



NAMEN IN CILJI: obnova objektov, podaljšanje uporabnosti objektov

Realizacije postavke je 77,54%.

---

**041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti**

**24.720 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje makadamskih gozdnih in krajevnih poti skupaj z ureditvijo odvodnjavanja cest. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- vzdrževanje gozdnih cest Lamovo, Sv. Ot-Zrzinišče, Lamovo-plinovod
- izdelava gozdne poti na parceli št. 3457, k.o. Šempeter
- ureditev kolesarske poti za tekmovanje Griči
- ureditev makadamske poti Lamovo na meji z občino Vogersko

NAMEN IN CILJI: sanacija poti, večja prometne varnost

Realizacija postavke je 82,40%.

---

**041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje**

**7.025 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na občinskem svetu je bi v letu 2012 sprejet Lokalni energetski koncept za izvajanje ukrepov, predlogov in projektov aktivnosti s pooblastilom za izvajanje ukrepov po Lokalnem energetskem konceptu na Goriško lokalno agencijo GOLEJA. Slednja je zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta.

Sredstva na postavki so bila namenjena za:

- izdelava poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK v letu 2023 in plan aktivnosti za leto 2024
- izvajanje upravljanja z energijo- podpora uporabnikom
- izvedba izobraževalnih delavnic za učitelje, ki izvajajo OVE in URE
- izvajanja e energetskega knjigovodstva v okviru aplikacije CSRE
- izvajanje upravljanja z energijo
- izvedba tradicionalnega OVE in URE dneva za otroke

NAMEN IN CILJI: vodenje energetskega managementa, izvajanje energetskih ukrepov po zakonodaji

Realizacija postavke je 70,25%.



---

**041318 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest 139.383 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba je sklenjena koncesijska pogodba z podjetjem Kolektor CPG d.d.. S storitvami javne službe koncesionar zagotavlja redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba, kot jih določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin
- odvodnjavanje cest,
- ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme,
- vzdrževanje cestnih naprav,
- čiščenje javnih površin,
- opravljanje zimske službe
- vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov
- redno vzdrževanje brežin in berm
- intervencijski ukrepi
- odvoz vozil

NAMEN IN CILJI: vzdrževanje javnih cest, izboljšana prometna varnost

Realizacija postavke je 92,92%.

---

**0413181 Drugo tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 1.378 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- vzdrževanje semaforjev
- vzdrževanje občinske banke cestnih podatkov

NAMENI IN CILJI: vzdrževanje na občinskih zemljiščih, skrb za urejen videz okolja

Rrealizacija postavke je 4,59%.

---

**0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 6.564 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI. V letu 2023 je bila dokončana in oddana projektna dokumentacija za izvedbo PZI s soglasji soglasodajalcev. V poteku so še aktivnosti nakupa manjkajočih zemljišč za nameravano gradnjo kolesarske poti. Po pridobitvi zemljišč se planirajo aktivnosti za pričetek izvedbe



investicije.

NAMEN IN CILJI: Namen projekta je izvedba kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih posegov, ki bi zagotovile večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšale infrastrukturo ter omogočale lažji dostop do podeželskih območij in zagotavljale povezavo podeželja z mestom.

Realizacije postavke je 34,73%.

---

#### **0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik 1.986 €**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi javne infrastrukture - kanalizacije na še neurejenem vzhodnem delu poslovne cone Lavžnik po tem ko investitorji poslovnih objektov pridobijo pozitivna mnenja in vsa dovoljenja. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za povrnitev zadržanega kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi nad izvedbo del gradnje javne infrastrukture FK in MK - faza I.

NAMEN IN CILJI: ureditev javne infrastrukture za vzpostavitev pogojev delovanja podjetji in razvoj gospodarstva.

Realizacije postavke je 6,62 %.

---

#### **413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi 1.342 €**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji javne infrastrukture v poslovni coni Vrtojba. Razlogi investicijskega projekta je infrastrukturna opremljenost poslovne cone, ki bo omogočala gradnjo poslovnih objektov. Investicija predvideva ureditev javne infrastrukture in sicer kanalizacije, ceste, vodovoda, JR, itd. na še neurejenem območju poslovne cone skladno z sprejetim OPPN-jem.

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. V letu 2023 se je še pripravila strokovna projektna naloga za javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. V letu 2024 in 2025 sledijo aktivnosti JN, izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja. Zaradi velikosti območja ureditve se investicija gradnje infrastrukture načrtuje v fazni izvedbi, tako da bo vsaka faza zaključena celota.

Glavni cilj je zgraditi ustrezno komunalno, ekonomsko-poslovno infrastrukturo na območju poslovne cone »Vrtojba ob HC«, katere skupna površina urejanja znaša cca 23,4 ha.



Novozgrajena komunalna infrastruktura bo omogočila ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP) na območju poslovne cone »Vrtojba ob hitri cesti«.

Realizacija postavke je 4,47%

---

**0413024 Infrastrukturalna ureditev ekonomske poslovne cone Polje****111.127 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo projekta "Infrastrukturalna ureditev Ekonomske poslovne cone Polje", ki ga je Občina Šempeter - Vrtojba uspešno prijavila na Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomske - poslovne infrastrukture ter zanj pridobila pravico do sofinanciranja projekta v višini 1.115.366,55 EUR iz Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt se bo izvajal v letih 2023, 2024 in 2025.

V okviru projekta bo občina infrastrukturno opremila del ekonomske poslovne cone Polje z namenom omogočanja nadaljnjega razvoja gospodarstva v občini. Glavni specifični cilj projekta je omogočiti gradnjo poslovnih objektov v EPC Polje ter v njih vzpostaviti gospodarsko dejavnost in programe, ki na sedanji stopnji razvoja za podjetja pomenijo vitalen in nujno potreben premik v učinkovitosti in konkurenčnosti. V okviru projekta se bo uredilo prometno infrastrukturo (cesto), vodovod, javno razsvetljavo, kanalizacijo, polnilnico za električna vozila, kolesarsko stezo in pločnik, parkirišče za kolesa, postajo za kolesa za izmenjav in zasaditev drevoreda. Proračunska postavka vključuje tudi pripravljalne aktivnosti za izvedbo gradnje, nakup zemljišč ter storitve zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti projekta, ki so pogoj razpisa.

**NAMEN IN CILJI:** Glavni cilj je zgraditi ustrezno komunalno, ekonomsko-poslovno infrastrukturo na območju poslovne cone »Polje«. Novozgrajena komunalna infrastruktura bo omogočila ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP) na območju poslovne cone. Občina Šempeter-Vrtojba želi z izvedbo operacije pripraviti ustrezne površine, namenjene gospodarskemu razvoju občine in posledično povečanju dodane vrednosti MSP ter s tem posredno tudi izboljšanje delovnih in bivanjskih pogojev lokalnega prebivalstva. Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni ekonomsko-poslovni infrastrukturni opremljenosti občine.

Projekt se je začel v letu 2023 in bo trajal do konca leta 2025. V letu 2024 občina načrtuje izvajanje gradbenih del, za kar je bila z izbranim izvajalcem v decembru 2023 sklenjena pogodba o izvedbi del. V letu 2023 so bila v okviru projekta že izvedene pripravljalne aktivnosti za izvedbo gradnje, nakup zemljišč ter storitve zunanjih izvajalcev, skladno s



pogoji javnega razpisa. Za izvedene aktivnosti je občina konec leta 2023 že oddala prvo poročilo z zahtevkom za sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v okviru projekta, skladno s Pogodbo o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost, sklenjeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- izdelava projektne dokumentacije za faze IZP, DGD, PZI
- izdelava karte poplavne nevarnosti
- odkup zemljišč
- izdelava spletne strani EPC Polje
- izdelava vizije razvoja EPC Polje
- izvajanje storitev v podporo razvoju EPC Polje
- Občina je pridobila gradbeno dovoljenje

Realizacija postavke je 78,38%.

---

<b>041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti</b>	<b>3.697 €</b>
---	----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za naslednje namene:

- popravilo makadama na Štendreški cesti v Vrtojbi
- montaža količka na kolesarski cesti na Kramerjevi ulici v Šempetru
- popravilo makadama na cesti Laze - Opekarniška v Vrtojbi
- popravilo makadama na cesti parc. št. 3431/5, k.o. Šempeter
- popravilo makadama na cesti parc. št. 36, k.o. Šempeter

NAMEN IN CILJI: ureditev ceste; izboljšanje varnosti na cesti

Realizacija postavke je 46,21%.

---

<b>041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov</b>	<b>160.835 €</b>
---	------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema dela, ki ne spadajo v redno vzdrževanje občinskih javnih cest.

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- sanacija tlakovcev na parkirišču pokopališča v Šempetru
- montaža parkirne zapore na Podmarku
- izdelava prometne analize skupinskega priključka na državni cesti R3-614
- izdelava video almanaha občinskih cest
- izdelava ograje ob železnici v Bazari



- ureditev križišča na LC 414011 (Cesta Prekomorskih Brigad) – LC 414031 (Markova pot)
- vzdrževanje semaforjev
- ureditev makadamske poti na parc. št. 3582/6, k.o. Vrtojba
- urejanje makadamske ceste na parc. št. 3423/2, k.o. Šempeter
- dobava potopnega stebrička pri Cesta Prekomorskih Brigad (JP 915022)
- ureditev makadamske ceste na parc. št. 3586/8, k.o. Vrtojba
- ureditev makadamske ceste na parc. št. 3605, k.o. Vrtojba
- ureditev makadamske ceste na parc. št. 3450/1, k.o. Šempeter
- košnja in mulčanje na cesti Mark - Stara gora

NAMEN IN CILJI: urejenost cest; izboljšana varnost prometa.

Realizacija postavke je 72,45%.

---

**041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)**  
**29.055 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- izdelava PZI za komunalno opremo parcel št. "622, 2624/4, 2624/5, 2624/6, 2624/7, k.o. Vrtojba
- izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja za potrebe izdelave projektne dokumentacije preureditve križišča ceste R3 614/1550-LK414431 - JP 914031 - KJ 991452
- izdelava geodetskega načrta razširjenega območja za potrebe izdelave projektne dokumentacije obvoznice Volčja Draga ( II. faza )
- izdelava projektne dokumentacije Elaborat vodenja prometa proti NG
- izdelava projektne dokumentacije IZP za ureditev in asfaltiranje obstoječega makadamskega parkirišča ob Ulici Padlih Borcev
- izdelava ureditve prometne signalizacije na kamionskem parkirišču na bivšem MMP Vrtojba

NAMEN IN CILJI: potrebna dokumentacija za razpise in izvedbo del; urejenost cestnega prometa.

Realizacija postavke je 40,92%.

---

**041367 Ureditev opekarniške ulice**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za ureditev Opekarniške ceste z namenom zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu ter boljšega dostopa do rekreacijskega centra Vrtojba in





stanovanjskega območja. V letu 2023 je bila naročena asfaltacija cestišča 2. etape, to je od križišča LC 414381 in LC414401 do TP Vrtojba, kot začasni ukrep zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. Asfaltacija je bila izvedena v decembru 2023, plačilo bo izvedeno v letu 2024.

Zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja s stani Elektro Primorske d. d. za izgradnjo povezovalnega 110kw kablovoda med RTP Vrtojba in Italijo, ki poteka po koridorju 2. etape cestnega odseka, se investicije celotne ureditve ceste prestavi do izvedbe kablovoda.

NAMEN IN CILJI: obnova obstoječe dotrajane makadamske ceste, zagotoviti večjo varnost v prometu in izboljšati življenjski standard.

Realizacija postavke je 40,92%.

---

<b>041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba</b>	<b>0 €</b>
--	------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. Aktivnosti se nadaljujejo po sprejemu OPN-ja (vnos mosta in peš povezave v karte GJI). Vnos mosta in povezovalne poti v karte GJI je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Realizacija postavke je 40,92%.

---

<b>041379 Ureditev Vrtojbenske ulice</b>	<b>1.800 €</b>
--	----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek ceste med pošto v Šempetru in železniškem prehodom je še zadnji del Vrtojbenske ceste, ki ga je potrebno urediti. Predvidena je zamenjava kanalizacije, vodovoda, obnova javne razsvetljave, pločnikov in ceste. Zaradi pomanjkanja sredstev za izvedbo teh del, je Občina odložila to investicijo za naslednja leta. V letu 2023 smo izdelali novelacijo dokumentacije za javno razsvetlavo v tej cesti.

NAMEN IN CILJI: obnova kanalizacije in vodovoda in ceste, izboljšana varnost prometa, urejenost kraja

Realizacija postavke je 18,00%.

---

<b>041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana</b>	<b>122 €</b>
---	--------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti od Vrtojbe do Križcijana. Sredstva na postavki niso bila porabljena. Projekt je pogojen s postopkom pridobitve zemljišč, za katere se je v letu 2023 pridobilo soglasje latnika RS (upravljavec Sklad kmetiških zemljišč



in gozdov RS) za parcelacijo za nameravano gradnjo. V letu 2023 je bila pripravljena projektna naloga in naročena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo PZI. Predvidena oddaja dokumentacije je v prvi polovici leta 2024. V drugi polovici leta se predvidi objava javnega razpisa za izvedbo gradnje ter pričetek gradnje, ki naj bi se nadaljevala v letu 2025.

Glavni namen izvedbe investicijskega projekta je izvedba ukrepov za ureditev odvodnjavanja in kolesarske steze na obravnavanem območju. To pomeni povečanje kolesarske povezljivosti in s tem zagotovitev uporabnikom primerno urejene površine za kolesarjenje. Predmetna investicija bo prispevala k bolj aktivni mobilnosti, saj se bodo prebivalci na svoj prometni cilj lahko odpravili s kolesom ali peš.

Z izvedbo investicijskega projekta želi Občina Šempeter-Vrtojba dvigniti kakovost prometne infrastrukture in prometa na svojem območju ter vzpostaviti trajnostni prometni sistem, kar bo izboljšalo kakovost bivanja prebivalcev in povečalo možnosti občine za uspešen razvoj. Glavni cilj investicijskega projekta je zagotoviti ustrezno kolesarsko povezavo, katero bodo lahko prebivalci, obiskovalci in turisti uporabljali kot varno in prijetno cestno povezavo za vsakodnevno uporabo in rekreacijo.

Končen cilj je vzpostavitev povezave kolesarskih poti po Načrtu omrežja kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter Vrtojba.

Realizacija postavke je 0%.

---

#### **0413020 Ureditev križišča pri semaforju**

**10.821 €**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju v Šempetru pri Gorici z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu, ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče. Predlog nove ureditve se načrtuje v sklopu izdelave projektne dokumentacije PZI za ureditev državne kolesarske povezave na odseku Šempeter – Vrtojba, v okviru daljinske kolesarske povezave D7 Robič – Kobarid – Most na Soči – Nova Gorica – Komen – Divača – Ilirska Bistrica – Jelšane. Strokovna projektna naloga je pripravljena in potrjena, čaka se na objavo javnega razpisa, ki ga pripravlja DRSI.

Zaradi dotrajanosti semaforja in pogostih okvar je bila zamenjana mikroračunalniška krmilna naprava in procesni modul.

**NAMEN IN CILJ:** povečanje pretočnosti prometa skozi semaforizirano križišče, zmanjšanje čakalne vrste na križišču.

Realizacija postavke je 27,05%.



---

**0413023 Razširitev sistema izposoje koles GO KOLO****0 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija je 0%. V okviru projekta MUSE se je v letu 2022 postavil sistem izposoje koles GO-KOLO, ki je predvidel postavitev enega postajališča za izposajo koles v OŠV. OŠV v sodelovanju z EZTS želi povečati število postajališč in koles. Projekt ima predvidene prihodke iz naslova razpisov za sofinanciranje v trajnostno mobilnost. EZTS je v letu 2022-2023 prijavil projekt na razpis Kapitalizacija interact vendar bil neuspešen, zato sredstva v letu 2023 niso bila porabljena. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2024-2025, ko bo ponovno prijavil projekt na standardni razpis Interact Slo-Ita.

Razlogi za investicijsko namero so ugodni pogoji, ki jih ponuja območje, za uporabo koles. Cilj investicije je zato razširitev sistema za izposajo koles, ki bo enostaven za uporabnika, zagotavljal pogoje za opravljanje kratkih poti s kolesom in s tem prispeval k spremembi mobilne kulture.

Osnovni namen projekta je razširitev sistema izposoje javnih koles na območju OSV – MONG - Občine Gorica in s tem preusmeritev iz motoriziranega prometa na kolesa, kar prinaša številne pozitivne učinke pri iskanju rešitev za premajhno število parkirnih mest, zmanjševanje prometnih konic, izpuste toplogrednih plinov, prekomerno obremenjenost okolja s hrupom in pomanjkanje gibanja. V OŠV se predvidi postavitev dodatnih postajališč s predvidoma 25 kolesi.

Operacija je usklajena z različnimi regijskimi, državnimi in evropskimi razvojnimi strategijami ter uresničuje javni interes na občinski, regionalni, državni in EU ravni.

Realizacija postavke je 0%.

---

**041322 Obnova JR Vrtojba****9.123 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- zamenjava starih svetilk z LED svetilkami na MMP Vrtojba kamionsko parkirišče
- rekonstrukcija javne razsvetljave na dovozni cesti za PTP v Vrtojbi

NAMEN IN CILJI: Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, prihranek energije.

Realizacija postavke je 56,31%.



---

**041323 Obnova JR Šempeter****20.858 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljen za:

- izvedba gradbenih del za polaganje nove JR
- montažna dela za javno razsvetljavo na severnem delu osnovne šole v Šempetru
- zamenjava svetilk na Trgu Ivana Roba v Šempetru
- zamenjava poškodovanega kandelabra in svetilke v parku pred Občino v Šempetru

NAMEN IN CILJI: obnova in vzdrževanje javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, prihranek energije

Realizacija postavke je 87,64%.

---

**041515 Ekološki otoki****28.299 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi zbirnih mest za odpadke (gradnji novih in obnovi starih)

- razširitev ekološkega otoka na opekarniški ulici na Opekarniški ulici
- nadvišanje ograjnega zidu na parc. št. 13, k.o. Šempeter, Podmark
- odstranitev ekološkega otoka na Žnidarčičevi ulici in rekonstrukcija ekološkega otoka na ulici Prekomorskih brigad
- zasaditev grmičevja pri ekološkem otoku v podmarku

NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za zbiranje odpadkov; urejenost kraja.

Realizacija postavke je 56,60%.

---

**041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) – kanalizacija****63.770 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirane realizacije na sanaciji kanalizacije in vodovoda na Lazah v Vrtojbi ni bilo mogoče izpeljati zaradi težav s prestavitvijo plinovoda, ki poteka na mestu, kjer bo umeščena nova fekalna kanalizacija. Ko bo ta problem rešen bomo lahko dokončali projektiranje in pristopili k izvedbi del. Ocena investicije je 900.000 EUR. Gradnjo bomo glede na finančno stanje za ta namen razdelili na tri faze.

Prva faza bo potekala po Opekarniški cesti 19, Opekarniški cesti 19A, Laze 2, Laze 4, Laze 5: fekalni kanal F-1, meteorni kanal M-1, vodovodna veja V-1, odcepi hišnih priključkov, plinovod, T-2 in obnova celotne ceste.

Druga faza obsega Laze 15, Laze 16, Laze 17, Laze 18, Laze 19, Laze 19A, Laze 20, Laze 21,



Laze 23: fekalni kanal f-2, meteorna kanala M-2 in M-2.1, vodovodni veji V-2, V-3, odcepi hišnih priključkov, plinovod, T-2 in obnova celotne ceste.

Tretja faza poteka ob Laze 22, Laze 22A, Laze 22C, Laze 22B, Laze 22D, Laze 24, laze 26, Laze 28, Laze 30, Laze 32, Laze 34: fekalna kanala F-3 in F-3.1, meteorna kanala M-3, M-3.1, vodovodne veje V-4, V-5, V-6, odcepi hišnih priključkov, plinovod, T-2 in obnova celotne ceste.

Ostala dela, ki so bila opravljena so:

- sanacija kanalizacije na Ulici prekomorskih brigad pri hišni št. 24 v Šempetru
- zakoličba plinovoda na odseku laze
- izdelava posnetka Podmark od hišne št. 23 do 36.
- izdelava geodetskega posnetka območja Na hribu, od hišne št. 3 do 9
- izdelava dokumentacije za gradnjo fekalne, meteorne kanalizacije in vodovoda na Opekarniški ulici in Laze v Vrtojbi
- izdelava dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije in obnova javnega vodovoda na območju Ošelj in Na hribu
- izdelava dokumentacije za fekalno kanalizacijo Podmark-Markova pot
- koordiniranje za varnost in zdravje pri delu pri sekundarni kanalizaciji in vodovodu v ulici 9. september v Vrtojbi št. 89-103
- vzdrževalna dela na CČN Nova Gorica

NAMEN IN CILJI: obnova kanalizacijskega omrežja, delovanje kanalizacije skladno s predpisi.

Realizacija postavke je 15,94%.

---

#### **041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipoplavnih ukrepov)** **4.050 €**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neustreznega sistema odvodnje na območju Čukelj in Zapučk je Občina Šempeter-Vrtojba pristopila k izvedbi protipoplavnih ukrepov zaradi nadaljnje urbanizacije obravnavanega območja in iz vidika izboljšane protipoplavne varnosti obstoječih objektov. Dela so glede na finančno stanje Občine razdeljena na več faz. Do sedaj smo v letih 2020 in 2022 zgradili odvodni jarek me Čukljami in Zapučkami, in propust v Cesti na Čuklje ter na novo zgradili meteorno in fekalno kanalizacijo v tem odseku ceste.

Za leto 2023 je bilo planirano nadaljevanje gradnje s propustom v ceveh DN 1600 mm, v dolžini 94 m po trasi jarka od Ceste na Čuklje proti bivši opekarni. Za omenjena dela je bilo opravljeno javno naročilo za izbiro izvajalca del. Izbran je bil najugodnejši ponudnik za



izvedbo del, a pogodbo z njim nismo mogli podpisati, ker eden od šestih lastnikov zemljišča, mimo katerega bi potekel propust ni hotel izdati Občini služnostne pravice, da bi lahko na tem delu trase izvajala dela. Zaradi teh težav ni bilo mogoče realizirati postavke.

Realizacija postavke:

- novelacija projektne dokumentacije PZI za ta odsek
- izdelava varnostnega načrta
- izvedba javnega naročila za izbor izvajalca

NAMEN IN CILJI: ureditev odvodnje; preprečevanje poplav na območju Čuklje – Zapučke in omogočena gradnja novih objektov na tem področju

Realizacija postavke je 1,16%.

---

<b>041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)</b>	<b>1.886 €</b>
---	----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za deratizacijo na Vrtojbi ter za čiščenje jarkov v Šempetru in Vrtojbi.

- Dezinsekcija V mlinu, Pod Laze
- Deratizacij na Vrtojbi v Šempetru

NAMEN IN CILJI: odstranitev nevarnih glodalcev in mrčesa, izboljšava bivalnega okolja

Realizacija postavke je 18,86%.

---

<b>041553 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbe</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila koriščena. Investicija je državna, sredstva na postavki so namenjena za skupne aktivnosti v okviru izvajanja projekta.

Realizacija postavke je 0%.

---

<b>0416105 Prostorski načrti</b>	<b>3.229 €</b>
----------------------------------	----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- končno oddaja izvodov sprejetih sprememb in dopolnitev št. 3 OPN. Gre za končni delni račun, postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev št. 3 OPN je zaključen.
- dela zaradi sklicev obravnav oziroma obravnav dokumenta na sejah odborov, komisij in



Občinskega sveta po oddaji končnega elaborata dokumenta za obravnavo na seji občinskega sveta.

Namen, cilj: izdelava ter potrditev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN). S potrditvijo so vzpostavljeni pogoji za izdajo gradbenih dovoljenj za nekatere investicije, ki v prej veljavnem dokumentu niso imele osnove za izdajo gradbenega dovoljenja.

Realizacije postavke je 6,91%.

---

**0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije** **18.763 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo prostorskih zasnov, idejnih rešitev, projektne dokumentacije, strokovnih podlag, elaboratov, itd. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- Izdelava idejne rešitve zunanje ureditve na parc. št. 2975 k.o. Vrtojba – območje centra Vrtojbe
  - Izdelava dokumentacije za preureditev mansarde in vzpostavitev dostopa do ambulante za opravljanje zdr. storitev
  - Izdelava DPP za ureditev javne infrastrukture na območju gospodarske cone ŠE 57
  - izdelava PZI za ureditev nadstrešnice na avtobusnem postajališču pri krožišču za splošno bolnišnico
  - izdelava kataloga enotne urbane opreme na območju OŠV – končna situacija
  - Izdelava geodetskega načrta za potrebe izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije fekalne kanalizacije in vodovoda na območju gospodarske cone ŠE 57
- NAMEN, CILJ: izdelava strokovnih podlag za posege v prostor oziroma gradnje

Realizacije postavke je 23,45%.

---

**0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji** **7.458 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šempeter-Vrtojba namerava na cesti ob meji z Italijo, na odseku od bivšega mejnega prehoda v Šempetru proti bivšemu mejnemu prehodu v Vrtojbi v dolžini 443 m urediti komunalno infrastrukturo, to je odvodnja komunalnih odpadnih voda in vodovod. Na novo komunalno infrastrukturo se bodo priključili stanovalci sedmih stanovanjskih objektov ob omenjeni cesti. Cesta je v lasti italijanske države, zato je občina Šempeter-Vrtojba morala pridobiti koncesijo od Italije, da lahko izvajamo posege na njihovem ozemlju. Za dela na cesti je bila izdelana projektna dokumentacija, objavljeno javno naročilo in izbran izvajalec del ter z njim podpisana pogodba v konec leta 2023.

Dela bi morali pričeti konec leta 2023, a zaradi usklajevanja z italijanskimi oblastmi glede



formalnih stvari kot je režim pri cestnih zaporah, postavljanje gradbiščnih oznak, odločanje kdo je pristojen za intervencije na gradbišču, reševanje v zvezi z morebitno najdenimi eksplozivnimi sredstvi itd. Z italijansko stranjo smo v marcu 2023 vse uskladili in bomo pričeli z deli po prvomajskih praznikih letos.

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- izpeljava javnega naročila
- izdelava varnostnega načrta
- novelacija načrta v italijanskem jeziku

NAMEN IN CILJI: komunalno opremiti ulico; zadovoljiti potrebe prebivalcev po komunalno urejeni ulici

Realizacija postavke je 4,94%.

---

<b>041670 Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja</b>	<b>3.195 €</b>
--	----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

O zamenjavi hidrantov odloča upravljalec vodovodnega omrežja

- zamenjava neustreznih hidrantov v Občini

NAMEN IN CILJI: zamenjava dotrajanih hidrantov, pravilno delovanje hidrantnega omrežja

Realizacija postavke je 63,90%.

---

<b>041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) – vodovod</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila sredstva predvidena za obnovo vodovodne instalacije na področju Laze. Dela bi se izvajala istočasno s sanacijo kanalizacije, ki pa ni bila izvedena zaradi problemov s prestavitvijo plinovoda, zato tudi ni realizacije na postavki.

NAMEN IN CILJI: obnova vodovoda; neoporečna voda, skrb za zdravje ljudi

Realizacija postavke je 0%.

---

<b>041603 Pokopališče Vrtojba</b>	<b>11.482 €</b>
-----------------------------------	-----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- sanacija ometa na novem delu pokopališča v Vrtojbi
- izdelava kableske kanalizacije za potrebe sanitarij





- napeljava električne instalacije do sanitarij

NAMEN IN CILJI: sanacija ometa, napeljava elektrike; urejenost pokopališča.

Realizacija postavke je 99,83%.

---

**0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru** **0 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ni bila realizirana, ker postopek razlastitve še ni pravno zaključen.

CILJI IN NAMEN: odkup karavle, izpeljati drugo fazo gradnje pokopališča

Realizacija postavke je 0%.

---

**041634 Pokopališče Šempeter** **220 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije ni zaradi pritožbe lastnika zemljišča na razlastitveni postopek. Planirano je bilo rušenje karavle in groba ureditev površin

NAMEN IN CILJI: rušenje karavle, gradnja druge faze pokopališča

Realizacija postavke je 0,31%.

---

**0416103 Športni park Šempeter** **15.949 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na območju športnega parka (popravila ograj, ureditve pešpoti,... itd.)
- ureditev nogometnega igrišča in igrišča za odbojko na mivki
- ureditev obstoječih zelenih otokov na območju igral in posaditev dreves
- odstranitev nedelujočih reflektorjev ter dobava in montaža novih reflektorjev na igrišču za nogomet

NAMEN IN CILJI: Ureditve prostora za rekreacijo in šport, obnova objektov, podaljšanje uporabnosti objektov

Realizacije postavke je 53,16%.



---

**0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški****6.475 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 83,98 % glede na veljavni proračun. Porabljena so bila za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev v športnem parku v Šempetru.

---

**0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi****6.661 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za obnovo prireditvenega prostora in parkirišča za združnim domom v Vrtojbi. V letu 2023 je bila naročena dokumentacija IZP-PZI. Izdelava in oddaja dokumentacije PZI z pozitivnimi soglasji je predvidena v prvi polovici leta 2024. V drugi polovici leta se predvidi objava javnega razpisa za izvedbo gradnje ter pričetek gradnje, ki naj bi se nadaljevala v letu 2025.

Glavni namen izvedbe investicijskega projekta je urediti javne površine za razvoj ponudbe turistične in rekreacijske dejavnosti.

Širši namen izvedbe investicijskega projekta je izboljšati učinkovitost izrabe prostora ter kakovost življenja občanov, obiskovalcev in uporabnikov prostora.

Glavni, specifični cilj:

- urediti površine in objekte prireditvenega prostora za stavbo združnega doma v Vrtojbi (vzdrževalna dela);

Ostali, splošni cilji investicijskega projekta so:

- izboljšati urejenost javne infrastrukture;
- dvigniti kakovost življenja v občini;
- spodbujati druženje in aktivno življenje prebivalcev;
- spodbujati razvoj kulture in turizma.

Realizacije postavke je 17,06%.

---

**0416167 Ureditev koloparka v Športnem parku Šempeter pri Gorici****181.398 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljen za ureditev kolesarskega poligona v športnem parku Šempeter pri Gorici.

Projekt je bil sofinanciran v okviru Javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTS) za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023.

Namen izvedbe investicijskega projekta je dopolnjevanje obstoječe športne ponudbe. To



pomeni ureditev koloparka, ki:

- je primeren za širok spekter uporabnikov - primeren za vse med drugim in sedemdesetim letom starosti ter hkrati tudi za vse vrste koles in vožnjo s poganjalci, skiroji, rolkami in rolerji;
- je atraktiven, a varen način rekreacije - koloparki so varni tudi za najmlajše uporabnike, saj izpolnjujejo evropske in slovenske standarde za zunanja otroška igrišča in igrišča na prostem, kar dokazujemo z zunanjim nadzorom in certificiranjem;
- je primeren za vse vremenske razmere - asfaltna vozna površina omogoča varno uporabo koloparka v vseh vremenskih razmerah.

Glavni, specifični cilj investicijskega projekta je preurediti obstoječi kolesarski poligon v kolopark, ki ga bodo lahko uporabljale različne ciljne skupine za izvajanje različnim zvrsti športa (uporaba koles, uporaba skirojev, rolkanje, uporaba poganjalcev).

Realizacije postavke je 95,47%.

---

<b>0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, otroških igrišč, ipd.)</b>	<b>104.538 €</b>
---	------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in izboljšavi objektov in javnih površin (zelenic, parkov, otroških igrišč, urbane opreme, ipd.) v lasti Občine Šempeter – Vrtojba. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- izdelava projektne dokumentacije in pridobitev soglasji za namakalne vodovodne priključke
- ureditev namakalnega sistema na krožiščih (hofer, pri bolnici,..)
- čiščenje robidovja na območju igral v Bazari,
- ureditev novih igral v Bazari in Vrtojbi pred osnovno šolo
- posaditev dreves na območju igral v ŠPŠ,
- posaditev drevoreda na Opekarniški cesti,
- zasaditev zelenega otoka ob kolesarski ul. 9 sept. (II. Faza)

NAMEN IN CILJI: redno vzdrževanje objektov za rekreacijo z namenom podaljšanje uporabnosti (zelenic, parkov, otroških igrišč, ipd.), varna uporaba igral in urejenost okolice.

Realizacije postavke je 80,41%.

---

<b>0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča</b>	<b>1.246 €</b>
--	----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za:



- dobava in montaža nadzorne kamere

NAMEN IN CILJ: Vzdrževanje kamionskega parkirišča, urejenost parkirišča

Realizacija postavke je 8,31%.

---

<b>041621 Info točke- table, ulične table, druge table</b>	<b>334 €</b>
--	--------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za:

- izdelave turistične table na Opekarniški ulici

NAMEN IN CILJI: izdelava tabel; prikaz pomembnih krajev v Občini

Realizacija postavke je 6,69%.

---

<b>041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter</b>	<b>244 €</b>
--	--------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projekta širitve Zdravstvenega doma v Šempetru pri Gorici. Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo elaborata lokacijske preveritve zaradi dopustitve manjših odstopanj od prostorsko izvedbenih pogojev OPPN. V prvi polovici 2023 je bila izdelana DGD dokumentacija in vložena je bila vloga na UE NG za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upravni postopek za pridobitev gr. dov. je še v teku. Postopek bo predvidoma zaključen v prvi polovici leta 2024. Po pridobitvi dovoljenja sledi izdelava PZI in objava javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje.

Občina Šempeter – Vrtojba namerava izvesti rekonstrukcijo Kulturnega doma Šempeter ter Zdravstvenega doma Šempeter in nujno potrebuje dodatne prostore za potrebe izvajanja zdravstvenega varstva. Gre za dve investiciji, ki sicer predstavljata vsaka svojo zaokroženo tehnično, funkcionalno in ekonomsko celoto, njuna stična točka pa je umestitev programa obeh ustanov v stavbo »Hotel Šanpier«, za katerega je Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2022 izvedla nakup objekta.

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotoviti dodatne prostore za delovanje Zdravstvenega doma v Šempetru pri Gorici.

Splošni cilji investicijskega projekta so:

- Doseganje razvojnih ciljev občine Šempeter-Vrtojba na področju zdravstvenega varstva
- Zagotovitev višje kakovosti zdravstvenih storitev ter večje zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih



- Izboljšanje pogojev za delo zaposlenih, predvsem strokovnega osebja
- Doseganje razvojnih ciljev na področju zdravstvene oskrbe
- Ureditev javnih površin v neposredni okolici objektov kulturne dvorane in zdravstvenega doma

Specifični cilji investicijskega projekta so:

- Odprava pomanjkanja prostorov ZD v Šempetru
- Izboljšanje pogojev dela za zdravstvene delavce in ostalo osebje
- Pridobitev novih ambulant in dispanzerjev
- Pridobitev prostorov, ki bodo zadostovali programsko prostorskim zahtevam ZD
- Pridobitev sodobnih prostorov, ki bi ustrezali sodobnim standardom

Realizacije postavke je 1,22%.

---

<b>041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov</b>	<b>24.992 €</b>
---	-----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za:

- postavitev in najem fasadnega odra za sanacijo slik c cerkvi v Šempetru
- izdelava kamnitega stopnišča pri spomeniku Sv. Ot
- sofinanciranje slik v cerkvi v Šempetru

NAMEN IN CILJI: sanacija slik; ohranitev kulturne dediščine

Rrealizacija postavke je 78,10%,

---

<b>041888 Prenova in adaptacija kulturne dvorane v Šempetru</b>	<b>12.447 €</b>
---	-----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projekta prenove in adaptacije kulturnega doma v Šempetru pri Gorici. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- plačilo projektne dokumentacije 1 faza (izdelava idejnih rešitev in dokumentacije za pridobitve projektnih pogojev)
- plačilo projektne dokumentacije 2 faza (izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje)
- izdelava karte poplavne nevarnosti z ukrepi za pridobitev pozitivnega mnenja

V letu 2023 je bila izdelana DGD dokumentacija in vložena je bila vloga na UE NG za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upravni postopek za pridobitev gr. dov. je še v teku. Postopek bo predvidoma zaključen v prvi polovici leta 2024. Po pridobitvi dovoljenja sledi izdelava PZI in objava javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje.

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotoviti ustrezne prostore za delovanje



kulturne dvorane.

Specifični cilji so:

- Odprava pomanjkanja prostorov KD
- Odprava neprimernosti obstoječih prostorov, v katerih se izvaja kulturna
- Pridobitev prostorov, ki bodo zadostovali programsko prostorskim zahtevam KD
- Pridobitev sodobnih prostorov, ki bi ustrezali sodobnim standardom.

Občina Šempeter – Vrtojba namerava izvesti rekonstrukcijo Kulturnega doma Šempeter ter Zdravstvenega doma Šempeter in nujno potrebuje dodatne prostore za potrebe izvajanja zdravstvenega varstva. Gre za dve investiciji, ki sicer predstavljata vsaka svojo zaokroženo tehnično, funkcionalno in ekonomsko celoto, njuna stična točka pa je umestitev programa obeh ustanov v stavbo »Hotel Šanpier«, za katerega je Občini Šempeter – Vrtojba v letu 2022 izvedla nakup objekta.

Realizacije postavke je 24,89%.

---

#### **041890 Športni center**

**11.982 €**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objekta in izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- pripravo strokovne projektne naloge za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije
- dobavo miz in klopi za prireditve v ŠC
- dobava orodja pihalnika in kosilnice za vzdrževanje zunanje okolice pred ŠC
- ureditev zunanje vodovodne inštalacije pred lesenim objektom

V letu 2023 je bila še naročena projektna dokumentacija DPP za umestitev dodatnih zunanjih programov Športnega centra (umestitev večnamenske ploščadi na parcelo št. 401/13 k.o. Šempeter) ter izdelava mobilnostnega načrta, ki je pogojen s programom umestitve zunanjih programov in predvideno izdelavo dokumentacije za prenovo ŠC.

**NAMEN IN CILJ:** Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta ter tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti.

Realizacije postavke je 10,42%.



---

**041891 Obnova razsvetljave v dvorani Športnega centra****75.708 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za ureditev nove razsvetljave velike dvorane in tekaške steze v objektu ŠC, s čimer se želi uvajati v osvetljevanje nove tehnologije, ki bo dolgoročno omogočale zmanjšanje rabe električne energije ter tekočih in vzdrževalnih stroškov.

Glavni, specifični cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javno razsvetljavo z zamenjavo svetilk. Projekt je bil sofinanciran od Fundacije za šport.

Realizacije postavke je 100%.

---

**041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih****81.212 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v vrtcih. Sredstva so porabljena za:

- vzdrževalna dela v vrtcu Sonček
- ureditev peskovnika v vrtcih Mavrica, Žarek, Sonček, osnovna šola Šempeter
- brušenje tlaka pri vrtcu Mavrica
- izdelava tende pri vrtcu Žarek
- programska oprema za registracijo delovnega časa v vrtcih
- montaža varoval za prste v vrtcih
- dobava omare v vrtcu Žarek
- nakup pralnega stroja v vrtcu Žarek
- nabava konvektomata v kuhinji šole
- dobava didaktičnih igral za vrtec Sonček
- dobava varovalne podlage v vrtcu Mavrica
- dobava igral in zaščitnih podlag pri vrtcih Sonček, Mavrica in Žarek

NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela in dobava opreme, boljši bivalni pogoji

Rrealizacija postavke je 98,96%.

---

**041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema – šola****76.490 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v šoli (OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in Podružnični šoli v Vrtojbi).

Sredstva so bila porabljena za



- sanacijska dela v kuhinji OŠ Ivan Rob
- popravilo stropne obloge POŠ Vrtojba
- popravilo hidroizolacije na strehu OŠ IR v Šempetru
- strojna in programska oprema za registracijo delovnega časa
- material za montažo sistema za evidentiranje delovnega časa
- dobava klimatske naprave za OŠ Šempeter
- dobava zmrzovalne in hladilne omare
- obnova parketa v dveh učilnicah POŠ Vrtojba
- dobava projektorjev za učilnice
- dobava klimatske naprave v učilnici za likovni pouk
- dobava konvektomata
- poravnava škode - zavarovalnica
- popravilo hladilnega agregata za klimatizacijo
- dobava hladilnika POŠ Vrtojba
- dobava ALU vhodnih vrat

NAMEN IN CILJI: redno vzdrževalna dela, ki ohranjajo stavbo šole v dobrem stanju; izboljšanje pogojev dela zaposlenih in učencev.

Realizacija postavke je 98,06%.

---

**041919 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ in vrtec Kozara**

**3.486 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v OŠ Kozara - (zamenjava računalnikov, visokotlačni čistilnik, zložljiva pregradna stena, oprema za pisarne). Sredstva so se porabila v celoti, v skladu s pogodbo in cilji so bili doseženi.

NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, poskrbeti za obnovo dotrajanih osnovnih sredstev

Realizacija postavke je 99,99%.

---

**041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola**

**11.241 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za:

- nakup opreme za podružnično glasbeno šolo v Novi Gorici
- montaža folije na steklo podružnične glasbene šole v Novi Gorici

NAMENI IN CILJI: dobava potrebne opreme, izvedba glasbe na kvalitetnejšem nivoju





Realizacija postavke je 74,94%.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2023.

Pripravila:  
Bogdan Nemeč in Boštjan Mavrič  
Sodelavca za investicije

mag. Milan Turk  
župan



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na \_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

## SKLEP

1.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2023.

2.

Ta sklep prične veljati takoj.

Številka: 3510-0004/2024-  
Šempeter pri Gorici, \_\_\_\_\_

Župan  
Občine Šempeter - Vrtojba  
mag. Milan Turk